

监 理 日 志

日期：2017 年 11 月 12 日

天气：晴

星期：日

气温：10℃-17℃

工程名称：宿迁光伏电站容配比优化改造工程项目

监 理 工 作 情 况	(1) 我方安全监理及监理工程师在施工现场查看现场施工质量是否达标，监督其施工方是否文明施工。在现场陪同施工人员，监督施工人员的施工行为保证其人生安全。 (2) 今日在做“更换汇流箱”工作之前，先要求运维人员进行彻底断电，后在要求施工方专业的电工测量，确定没有电时。方可进行汇流箱更换工作。 (3) 我方安全监理，查看脚手架搭建是否合格，并在场监护施工人员进行登高作业。防范发生安全事故 (4) 我方监理工程师陪同业主和商贸城业主到现场核对图纸和现场不同的地方。方便明天设计院的人来开会，向设计院提出图纸和现场不符的问题。				
施 工 情 况	<table><tr><th data-bbox="295 1344 462 1400">施工单位</th><th data-bbox="462 1344 1465 1400">施工内容及进度</th></tr><tr><td data-bbox="295 1400 462 1724">宿迁协合新能源有限公司</td><td data-bbox="462 1400 1465 1724"> 1、拆除 T 区（T3 和 T4）旧雨棚主梁 2、今日更换汇流箱 3 个 3、安装 T 区（T5 和 T6）雨棚的墩子 </td></tr></table>	施工单位	施工内容及进度	宿迁协合新能源有限公司	1、拆除 T 区（T3 和 T4）旧雨棚主梁 2、今日更换汇流箱 3 个 3、安装 T 区（T5 和 T6）雨棚的墩子
施工单位	施工内容及进度				
宿迁协合新能源有限公司	1、拆除 T 区（T3 和 T4）旧雨棚主梁 2、今日更换汇流箱 3 个 3、安装 T 区（T5 和 T6）雨棚的墩子				



本日现场监理人员	王明官 黄建军 王洪伟
记录人:黄建军	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

.