

# 监 理 日 志

日期：2017 年 11 月 13 日

天气：晴

星期：一

气温：10℃-17℃

工程名称：宿迁光伏电站容配比优化改造工程项目

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>(1) 我方安全监理及监理工程师在施工现场查看现场施工质量是否达标，监督其施工方是否文明施工。在现场陪同施工人员，监督施工人员的施工行为保证其人生安全。</p> <p>(2) 今日在做“更换汇流箱”工作之前，先要求运维人员进行彻底断电，后在要求施工方专业的电工测量，确定没有电时。方可进行汇流箱更换工作。</p> <p>(3) 我方安全监理，查看脚手架搭建是否合格，并在场监护施工人员进行登高作业。防范发生安全事故</p> <p>(4) 今日设计院到现场，我方监理及业主和设计院出现场与图纸不符的一系列问题。和设计院沟通协调出解决的方案</p> |                                                                 |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施工单位<br>宿迁协合<br>新能源有<br>限公司                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>施工内容及进度</p> <p>1、安装 T 区（T5）雨棚檩条</p> <p>2、今日铺设汇流箱电缆 10 个区</p> |

其它事项



本日现场监理人员

王明官 黄建军 王洪伟

记录人:黄建军

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):