

监 理 日 志

日期：2017 年 11 月 7 日

星期：二

工程名称：宿迁光伏电站容配比优化改造工程项目

天气：晴

气温：21° -9°

监
理
工
作
情
况

(1) 现场监理巡视发现检修通道安装在组件的北边。那边的组件就会偏南。原来的东西方向的大雨棚就会对组件造成遮挡影响后期发电量。要求总包、业主方尽快与设计院沟通，避免遮挡。并下发工作联系单。

(2) 下午在宿迁光伏电站会议室召开《宿迁光伏电站容配比优化改造工程安全监理例会》其主要内容：

(1) 安全方面的问题，主要是关于现场施工人员的文明施工规范。

(2) 汇流箱的更换工作，主要是停电工作和停电后的确认工作。

(3) 在现场进行吊装作业时必须专职的安全员、指挥员再现场监督。在夜间工作必须做好充足的照明工作。现场布置必须布置好警戒围绳。并派人值班看护确保吊装作业现场无闲杂人员

(4) 完全员 王洪伟 今天到达工作现场

施
工
情
况

施工单位
宿迁协合
新能源有
限公司

施工内容及进度

现场对 B1 区和 B4 区的旧雨棚进行拆除工作，并打扫
清理现场

其它事项



本日现场监理人员

王明官

记录人:黄建军

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):