

监 理 日 志

日期：2017 年 11 月 9 日

天气：晴

星期：四

气温：21° -10°

工程名称：宿迁光伏电站容配比优化改造工程项目

监 理 工 作 情 况	(1) 我方安全监理及监理工程师在施工现场查看现场施工质量是否达标，监督其施工方是否文明施工。在现场陪同施工人员，监督施工人员的施工行为保证其人生安全。 (2) 在进行往屋顶上吊装主梁作业前，我方安全监理陪同施工人员，一起布置工作现场（灭火器、围栏、告知牌）布置完毕后，开始吊装工作。 (3) 今天上午 9:46 进行雨棚主梁起吊安装工作，我方监理与其总包方在现场做到疏散义乌商贸城人群，禁止闲杂人等进入吊装作业范围。确保不发生落物伤人事件。 (4) 今日在做“更换汇流箱”工作之前，先要求运维人员进行彻底断电，后在要求施工方专业的电工测量，确定没有电时。方可进行汇流箱更换工作。	
施 工 情 况	施 工 单 位 宿迁协合 新能源有 限公司	施 工 内 容 及 进 度 1、安装 B 区（B1）新雨棚主梁安装完成 2、今日更换汇流箱 6 个

其它事项



本日现场监理人员 王明官 黄建军 王洪伟

记录人:黄建军

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

