

监 理 日 志

日期：2017 年 11 月 10 日

天气：多云

星期：五

气温：15° -5°

工程名称：宿迁光伏电站容配比优化改造工程项目

监
理
工
作
情
况

(1) 我方安全监理及监理工程师在施工现场查看现场施工质量是否达标，监督其施工方是否文明施工。在现场陪同施工人员，监督施工人员的施工行为保证其人生安全。

(2) 在进行往屋顶上吊装主梁作业前，我方安全监理陪同施工人员，一起布置工作现场（灭火器、围栏、告知牌）布置完毕后，开始吊装工作。

(3) 今天上午 10:47 进行 B 区（B4）雨棚主梁的起吊安装工作，我方监理与其总包方在现场做到疏散义乌商贸城人群，禁止闲杂人等进入吊装作业范围。确保不发生落物伤人事件。

(4) 今日在做“更换汇流箱”工作之前，先要求运维人员进行彻底断电，后在要求施工方专业的电工测量，确定没有电时。方可进行汇流箱更换工作。

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

宿迁协合
新能源有
限公司

- 1、安装 B 区（B4）新雨棚主梁安装完成
- 2、今日更换汇流箱 2 个

其它事项



本日现场监理人员

王明官 黄建军 王洪伟

记录人:黄建军

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

