

监 理 日 志

日期：2017 年 11 月 19 日

天气：多云

星期：日

气温：1℃-8℃

工程名称：宿迁光伏电站容配比优化改造工程项目

监
理
工
作
情
况

（1）我方安全监理及监理工程师在施工现场查看现场施工质量是否达标，监督其施工方是否文明施工。在现场陪同施工人员，监督施工人员的施工行为保证其人生安全。

（2）我方安全监理，查看脚手架搭建是否合格，并在场监护施工人员进行登高作业。防范发生安全事故

（3）现场指导安装组件，要求现场工人中压块和边压块紧固件弹簧垫压平，组件安装整齐无锯齿形，并做好安全防护措施，确保施工安全。

（4）现场指导监督施工工人，怎样安装彩钢板。要求高处作业必须佩戴安全带，安全帽等。

（5）对现场动火作业人员，履行监护责任，保证其施工安全。

施工单位

施工内容及进度

施 工 情 况	宿迁协合 新能源有 限公司	今日;1) T 区楼宇间支架吊装固定: T2 彩钢瓦铺设 (2) T 区接地扁铁焊接, (T2、T4、T6) (3) 旧组件安装 U5-U6: 80 块 (4) U 区(U1-U2) 旧雨棚拆除 (5) U 区楼宇间之架吊装固定: U1-U2 支墩檩托: U3 和 U4 支墩、 檩托、主梁: U5-U6 彩钢瓦铺设
----------------------------	------------------------------	---

其它事项



本日现场监理人员	王明官 黄建军 王洪伟
记录人:黄建军	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

.