

监 理 日 志

日期：2017 年 11 月 24 日

天气：晴

星期：五

气温：2℃-11℃

工程名称：宿迁光伏电站容配比优化改造工程项目

监
理
工
作
情
况

(1) 我方安全监理及监理工程师在施工现场查看现场施工质量是否达标，监督其施工方是否文明施工。在现场陪同施工人员，监督施工人员的施工行为保证其人生安全。

(2) 我方安全监理，查看脚手架搭建是否合格，并在场监护施工人员进行登高作业。防范发生安全事故

(3) 现场指导安装组件，要求现场工人中压块和边压块紧固件弹簧垫压平，组件安装整齐无锯齿形，并做好安全防护措施，确保施工安全。

(4) 现场指导监督施工工人，怎样安装彩钢板。要求高处作业必须佩戴安全带，安全帽等。

施
工
情
况

施工单位
宿迁协合
新能源有
限公司

施工内容及进度

(1) 今日主要工作：(S1-S3、S2-S4、R2-R4、R1-R3、Q2-Q4) 彩钢瓦安装完成；(Q2-Q3、Q1-Q3) 组件檩条安装完成；(P2-P4) 支墩、主梁安装完成；(P1-P3) 雨棚拆除。



本日现场监理人员	王明官 黄建军 王洪伟
记录人:黄建军	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

.