

监 理 日 志

日期：2017年 11月 27日

天气：晴

星期：一

气温：5℃-14℃

工程名称：宿迁光伏电站容配比优化改造工程项目

监
理
工
作
情
况

(1) 我方安全监理及监理工程师在施工现场查看现场施工质量是否达标，监督其施工方是否文明施工。在现场陪同施工人员，监督施工人员的施工行为保证其人生安全。

(2) 我方安全监理，查看脚手架搭建是否合格，并在场监护施工人员进行登高作业。防范发生安全事故

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

宿迁协合
新能源有
限公司

今日主要工作：P区(P2-P4、P1-P3)：2个雨棚的4平方电缆敷设完成，并接入汇流箱，共(20个)，12个雨棚注胶完成。

其它事项



本日现场监理人员	王明官 黄建军 王洪伟
记录人:黄建军	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字) :

.