

监 理 日 志

日期：2017 年 12 月 03 日

天气：晴

星期：日

气温：2℃-13℃

工程名称：宿迁光伏电站容配比优化改造工程项目

监
理
工
作
情
况

(1) 我方安全监理及监理工程师在施工现场查看现场施工质量是否达标，监督其施工方是否文明施工。在现场陪同施工人员，监督施工人员的施工行为保证其人生安全。

(2) 我方安全监理，查看脚手架搭建是否合格，并在场监护施工人员进行登高作业。防范发生安全事故。

(3) 查看施工工人所使用的电动工器具是否有合格证。

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

宿迁协合
新能源有
限公司

今日主要工作：吊装固定6个雨棚的主梁：(J1-J2、J4-J5、K1-K2、K4-K5、L1-L2、L4-L5)；吊装固定4个雨棚的檩条：(L1-L2、K4-K5、M4-M5、K1-K2)；组件安装2个雨棚 (M4-M5、K4-K5)；彩钢瓦安装完成8个：(J2-J3、J5-J6、K2-K3、K5-K6、L2-L3、L5-L6、M2-M3、M5-M6)。

其它事项



本日现场监理人员	王明官 黄建军 王洪伟
记录人:黄建军	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

.