

监 理 日 志

日期：2017 年 12 月 04 日

天气：多云

星期：一

气温：-4℃-8℃

工程名称：宿迁光伏电站容配比优化改造工程项目

监
理
工
作
情
况

(1) 我方安全监理及监理工程师在施工现场查看现场施工质量是否达标，监督其施工方是否文明施工。在现场陪同施工人员，监督施工人员的施工行为保证其人生安全。

(2) 我方安全监理，查看脚手架搭建是否合格，并在场监护施工人员进行登高作业。防范发生安全事故。

(3) 查看施工工人所使用的电动工器具是否有合格证。

施
工
情
况

施工单位

宿迁协合
新能源有
限公司

施工内容及进度

今日主要工作：拆除雨棚及倒运废料完成5个：(D1-D2、D4-D5、E1-E2、E4-E5、F1-F2)

组件安装完成6个：(J1-J2、J4-J5、K1-K2、L1-L2、L4-L5、M1-M2)：彩钢瓦安装完成4个：(J1-J2、L1-L2、K4-K5、M4-M5)：吊装固定4个雨棚的檩条：(J1-J2、J4-J5、L4-L5、M1-M2)：1个新雨棚并网发电：(K2-K3)。

其它事项



本日现场监理人员	王明官 黄建军 王洪伟
记录人:黄建军	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

.