

# 监 理 日 志

日期：2017年 12月 05日

天气：晴

星期：二

气温：-2℃-8℃

工程名称：宿迁光伏电站容配比优化改造工程项目

监  
理  
工  
作  
情  
况

(1) 我方安全监理及监理工程师在施工现场查看现场施工质量是否达标，监督其施工方是否文明施工。在现场陪同施工人员，监督施工人员的施工行为保证其人生安全。

(2) 我方安全监理，查看脚手架搭建是否合格，并在场监护施工人员进行登高作业。防范发生安全事故。

(3) 查看施工工人所使用的电动工器具是否有合格证。

施  
工  
情  
况

施工单位

施工内容及进度

宿迁协合  
新能源有  
限公司

今日主要工作：旧雨棚拆除完成 2 个：(F4-F5、G1-G2)；组件 MC4 接头、跨接线连接完成 5 个：(K1-K2、K4-K5、L1-L2、L4-L5、M1-M2)；安装支墩完成 7 个：(D1-D2、D4-D5、F1-F2、F4-F5、G1-G2、G4-G5、H1-H2) 彩钢瓦安装完成 4 个：(J4-J5、L4-L5、K1-K2、M1-M2)。



其它事项



本日现场监理人员	王明官 黄建军 王洪伟
记录人:黄建军	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

.