

监 理 日 志

日期：2017 年 12 月 10 日

天气：晴

星期：日

气温：-3℃-10℃

工程名称：宿迁光伏电站容配比优化改造工程项目

监
理
工
作
情
况

(1) 我方安全监理及监理工程师在施工现场查看现场施工质量是否达标，监督其施工方是否文明施工。在现场陪同施工人员，监督施工人员的施工行为保证其人生安全。

(2) 我方安全监理，查看脚手架搭建是否合格，并在场监护施工人员进行登高作业。防范发生安全事故。

(3) 查看施工工人所使用的电动工器具是否有合格证。

施
工
情
况


施工单位

施工内容及进度

宿迁协合
新能源有
限公司

今日主要工作：组件安装完成4个：(D1-D2、C4-C5、C1-C2、B4-B5)：檩条安装完成1个：(B1-B2)：支墩安装完成4个：(F2-F3、F5-F6、G2-G3、G5-G6)：并网发电完成3个：(F4-F5、D1-D2、C1-C2)

其它事项



本日现场监理人员	王明官 黄建军 王洪伟
记录人:黄建军	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

.