

监 理 日 志

日期: 2017 年 12 月 13 日

天气: 多云

星期: 三

气温: 1℃-6℃

工程名称: 宿迁光伏电站容配比优化改造工程项目

监
理
工
作
情
况

(1) 我方安全监理及监理工程师在施工现场查看现场施工质量是否达标, 监督其施工方是否文明施工。在现场陪同施工人员, 监督施工人员的施工行为保证其人生安全。

(2) 我方安全监理, 查看脚手架搭建是否合格, 并在场监护施工人员进行登高作业。防范发生安全事故。

(3) 查看施工工人所使用的电动工器具是否有合格证。

(4) 现场指导安装组件, 要求现场工人中压块和边压块紧固件弹簧垫压平, 组件安装整齐无锯齿形, 并做好安全防护措施, 确保施工安全。

施
工
情
况

施工单位
宿迁协合
新能源有
限公司

施工内容及进度

今日主要工作: 拆卸、倒运组件80块: 组件安装完成4个: (F2-F3、F5-F6、H2-H3、H5-H6): 并网发电完成1个: (G2-G3)。

其它事项



本日现场监理人员	王明官 黄建军 王洪伟
记录人:黄建军	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

.