

监 理 日 志

日期：2017 年 12 月 26 日

天气：晴

星期：二

气温：0℃-8℃

工程名称：宿迁光伏电站容配比优化改造工程项目

监 理 工 作 情 况	(1) 我方安全监理及监理工程师在施工现场查看现场施工质量是否达标，监督其施工方是否文明施工。在现场陪同施工人员，监督施工人员的施工行为保证其人生安全。 (2) 我方安全监理，查看脚手架搭建是否合格，并在场监护施工人员进行登高作业。防范发生安全事故。 (3) 查看施工工人所使用的电动工器具是否有合格证。 (4) 整理监理资料。 (5) 编辑监理日志。	
施 工 情 况	施 工 单 位 宿迁协合 新能源有 限公司	施 工 内 容 及 进 度 E2、E3 新组件吊装 690 块；E3 组件倒运、铺设 400 块；雨棚注胶 4 个。

其它事项



本日现场监理人员 王明官 黄建军 王洪伟

记录人:黄建军

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):