

监 理 日 志 ()

日期：2017 年 11 月 16 日

天气：晴

星期：四

气温：9

工程名称：山东滨州粮食储备库有限公司5MW分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡检施工现场定位放线工作，要求按图施工，完成后自检 2、整理监理资料	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	宝胜建设有限公司	1、现场进行支架安全前定位放线工作，累计完成放线工作2个屋面，施工总人数3人。
其 它 事 项	要求施工方尽快联系设计院确定图纸下发时间。	
本日现场监理人员		雷博文
记录人:雷博文		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：