

监 理 日 志 ()

日期：2017 年 11 月 30 日

天气：晴

星期：四

气温：-4

工程名称：山东滨州粮食储备库有限公司5MW分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、巡检厂区西侧11-13#、12-16#、17-19#、20-22#、23-25#厂房至1#箱变处顶管施工，要求佩戴安全帽，做好施工安全防护措施，机械操作规范化，探测发现不明管道及时沟通。</p> <p>2、巡检顶管接收井水泥地面破损开挖工作，水泥地面切割机接地良好，要求佩戴好安全防护措施，文明施工。</p> <p>2、整理监理资料</p>	
施 工 情 况	施 工 单 位 宝 胜 建 设 有 限 公 司	施 工 内 容 及 进 度 1、施工现场进行顶管工作，顶管设备一台，7.5KW水泥地面切割机一台，施工总人数10人，累计完成顶管工作10%。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		雷博文
记 录 人：雷博文		总 监 理 工 程 师/总 监 理 工 程 师 代 表（签 字）：