

监 理 日 志 ()

日期：2017 年 12 月 01 日

天气：晴

星期：五

气温：5

工程名称：山东滨州粮食储备库有限公司5MW分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡检厂区西侧11-13#、12-16#、17-19#、20-22#、23-25#厂房至1#箱变处顶管施工，要求佩戴安全帽，做好施工安全防护措施，机械操作规范化，探测发现不明管道及时沟通。 2、巡检1#箱变基础开挖工作，要求按图施工，用水准仪确保地面标高，施工过程中佩戴安全帽，文明施工。 2、整理监理资料	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	宝胜建设有限公司	1、施工现场进行顶管工作，顶管设备一台，施工总人数20人，累计完成顶管工作200米。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		雷博文
记录人:雷博文		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：