

监 理 日 志 ()

日期：2017 年 12 月 02 日

天气：晴

星期：六

气温：1

工程名称：山东滨州粮食储备库有限公司5MW分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡检顶管施工及接收井开挖工作，要求大型用电设备应当接地，安全规范操作，文明施工。 2、巡检1#箱变基础墙体砌筑工作，要求水泥砂浆填充充实，砖砌墙体严禁通缝，落地灰清理干净，安全文明施工。 3、巡检11#、12#屋面支架安装工作，要求按图施工，螺栓紧固到位。 2、整理监理资	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	宝胜建设有限公司	1、施工现场进行顶管工作，顶管设备一台，施工总人数6人，累计完成顶管工作40%， 2. 1#箱变基础墙体砌筑工作，施工总人数4人，1#砖砌墙体砌筑已全部完成。 3、11#、12#屋面进行支架安装工作，现场施工总人数12人，累计完成支架安装8%。 4、2#箱变基础开挖累计完成50%，施工现场总人数5人。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		雷博文
记录人:雷博文		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：