

监 理 日 志 ()

日期：2017 年 12 月 04 日

天气：晴

星期：六

气温：-5

工程名称：山东滨州粮食储备库有限公司5MW分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡检顶管施工及接收井开挖工作，要求大型用电设备应当接地，安全规范操作，文明施工。 2、巡检1#箱变基础墙体圈梁和悬挑板模板支护工作，要求模板安装必须稳固，拼缝需严密，内部清理干净。 3、巡检11#、12#屋面支架安装工作，要求按图施工，螺栓紧固到位。 4、巡检开关站、2#箱变基础开挖工作，要求按图施工，严格控制开挖深度，文明施工。 4、整理监理资	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	宝胜建设有限公司	1、施工现场进行顶管工作，顶管设备一台，施工总人数6人，累计完成顶管工作40%， 2、2#箱变基础、开关站基础开挖工作，施工总人数9人，1#砖砌墙体砌筑已全部完成。 3、9#、10#屋面进行支架安装工作，现场施工总人数12人，累计完成支架安装15%。 4、2#箱变圈梁悬挑板模板支护已全部完成，施工现场总人数4人。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		雷博文
记录人:雷博文		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：