

监 理 日 志 ()

日期：2017 年 12 月 06 日

天气：晴

星期：三

气温：-3

工程名称：山东滨州粮食储备库有限公司5MW分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡检施工现场组件卸运工作，要求卸运排放整齐，现场人员佩戴安全帽，文明施工，并做开箱验收记录。 2、巡检10#、11#、12#屋面支架安装工作，要求按图施工，螺栓紧固到位。 3、巡检开关站、2#箱变基础开挖工作，要求按图施工，严格控制开挖深度，文明施工。 4、整理监理资		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	宝胜建设有限公司	1、组件卸货，半挂车一辆，叉车一台，组件到货48箱，总计1440块。卸货人数3人。 2、2#箱变基础、开关站基础开挖工作，施工总人数9人， 3、10#、11#、12#屋面进行支架安装工作，现场施工总人数12人，累计完成支架安装16%。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		雷博文	
记录人:雷博文		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	