

# 监 理 日 志 (            )

日期：2017 年 12 月 07 日

天气：多云

星期：四

气温：4

工程名称：山东滨州粮食储备库有限公司5MW分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、巡检施工现场组件卸运工作，要求卸运排放整齐，现场人员佩戴安全帽，文明施工，并做开箱验收记录。</p> <p>2、旁站组件吊运工作，要求施工现场有警示标语，现场施工人员佩戴安全帽，文明施工。</p> <p>2、巡检11#屋面组件安装工作，安装组件时轻拿轻放，严禁组件上放置任何施工用品，严禁踩踏组件。</p> <p>3、巡检11#屋面扁铁接地工作，扁铁搭接面有效、满焊。粮库屋面焊接铺设防火毯，灭火器备用现场，文明施工。</p> <p>5、巡检1#箱变基础检修平台钢筋绑扎工作，要求按图施工。</p> <p>4、整理监理资</p>	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	宝胜建设有限公司	<p>1、组件卸货，半挂车一辆，叉车一台，组件到货48箱，累计到货2880块。卸货人数3人。</p> <p>2、10#屋面扁铁接地工作，施工总人数2人。累计完成5%。</p> <p>3、10#、屋面进行组件安装工作，施工总人数13人，组件累计安装3%。</p> <p>4、1#箱变钢筋绑扎工作，施工人数3人。</p>
其 它 事 项		
本日现场监理人员		雷博文
记录人：雷博文		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

