

# 监 理 日 志 ( )

日期：2017 年 12 月 08 日

天气：晴

星期：五

气温：-5

工程名称：山东滨州粮食储备库有限公司5MW分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、巡检11#屋面组件安装工作，安装组件时轻拿轻放，严禁组件上放置任何施工用品，严禁踩踏组件。组件安装应当横平竖直，护角拆除。</p> <p>2、巡检11#屋面扁铁接地工作，扁铁搭接面有效、满焊。粮库屋面焊接铺设防火毯，灭火器备用现场，文明施工。</p> <p>3、巡检顶管施工PE套管粘接工作。</p> <p>4、整理监理资</p>	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	宝胜建设有限公司	<p>1. 10#屋面扁铁接地工作，施工总人数3人。累计完成13%。</p> <p>2、11#、屋面进行组件安装工作，施工总人数13人，组件累计安装5%。</p> <p>3、顶管施工3人进行200mmPE套管粘接工作</p>
其 它 事 项		
本日现场监理人员		雷博文
记录人：雷博文		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：