

# 监 理 日 志 ( )

日期：2017 年 12 月 08 日

天气：晴

星期：六

气温：-2

工程名称：山东滨州粮食储备库有限公司5MW分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、巡检10#屋面组件安装工作，安装组件时轻拿轻放，严禁组件上放置任何施工用品，严禁踩踏组件。组件安装应当横平竖直，护角拆除。</p> <p>2、巡检9#屋面扁铁接地工作，扁铁搭接面有效、满焊。粮库屋面焊接铺设防火毯，灭火器备用现场，文明施工。</p> <p>3、整理监理资</p>	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	宝胜建设有限公司	<p>1. 9#屋面扁铁接地工作，施工总人数3人。累计完成14%。</p> <p>2、10#、屋面进行组件安装工作，施工总人数13人，组件累计安装7%。</p> <p>3、组件进场48箱，累计进场4320块。叉车一台，半挂车一辆，卸货人数2人。</p>
其 它 事 项		
本日现场监理人员		雷博文
记录人：雷博文		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：