

# 监 理 日 志

工程名称: 山东滨州国家粮食储备库有限公司5MW分布式光伏发电项目

|                    |                                                                                  |    |                 |     |       |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----|-------|
| 日期                 | 2017年12月29日 星期五                                                                  | 气候 | 多云              | 气温  | -6-3℃ |
| 监理人员动态: 整理资料, 现场巡检 |                                                                                  |    | 材料进场、取样见证、合格情况: |     |       |
| 施工方人员动态: 设备签收      |                                                                                  |    |                 |     |       |
| 施工机械动态: 吊车1台       |                                                                                  |    |                 |     |       |
| 施工进度情况             | 1. 场区进行桥架安装工作, 累计完成安装70%, 施工人员4人<br>2. 组串式逆变器安装累计完成60%, 施工人员4人<br>3. 电缆沟开挖土方清运3人 |    |                 |     |       |
| 检查发现的问题            | 1. 施工现场垃圾未集中, 及时清理<br>2. 个别施工人员未佩戴安全帽                                            |    |                 |     |       |
| 处理措施、意见、结果         | 1. 已按规范要求现场整改                                                                    |    |                 |     |       |
| 协调内容或其他            |                                                                                  |    |                 |     |       |
| 记录人                | 商博文                                                                              |    | 总监签阅            | 任仰峰 |       |

