

监 理 日 志

工程名称: 110kV 滨州国家粮食储备库 5MW 分布式光伏发电项目

日期	2018 年 01 月 03 日 星期三	气候	晴	气温	-7-4℃
监理单位动态:	现场巡视、整理资料	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	逆变器端口桥架制作				
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 逆变器端口桥架制作已统计完成 6%, 施工人数 3 人。 2. 2-3#、2-4# 屋面组件吊运, 2-4# 组件安装统计完成 2%, 施工人数 6 人。 3. 渣土清运 2 人。				
检查发现的问题	1. 侧组件边框线不齐。 2. 组件上板面施工用面				
处理措施、意见、结果	已要求现场整改。				
协调内容或其他					
记录人	孙博文	总监签阅	任仲峰		

