

监 理 日 志

工程名称: 山东滨州国家粮食储备库5MW分布式光伏发电项目.

日期	2019年01月04日 星期四	气候	阴	气温	-7~1℃
监理单位动态:	检查材料. 现场检查	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	组件吊装. 组件安装				
施工机械动态:	吊车1台.				
施工进度情况	1. 2-5# 2-6#屋面组件吊装. 吊装人数2人. 2. 2-4#屋面进行组件安装工作, 累计完成安装50%. 施工人数6人. 3. 逆变器接口桥架制作已设计完成80%. 施工人数2人.				
检查发现的问题	1. 组件安装未做到轻拿轻放.				
处理措施、意见、结果	口头现场整改.				
协调内容或其他					
记录人	薛博文	总监签阅	任仲峰		

