

监 理 日 志

工程名称: 山东滨州国定光伏储备库有限公司 5MW 分布式光伏发电项目.

日期	2018 年 01 月 08 日 星期一	气候	晴	气温	-9-1℃.
监理单位动态:	整理资料. 现场巡检		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	组件安装. 电缆敷设.				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 2-5#屋面进行组件安装工作, 累计完成安装 70%. 施工人数 9 人 2. 9#、10#、11#、12#屋面铺设光伏支架并安装电缆敷设. 累计完成 80%. 施工人数 8 人				
检查发现的问题	1. 因屋面风力较大, 未安装组件没有有效固定. 2. 安装组件时存在安全隐患. (屋面风力较大)				
处理措施、意见、结果	1. 对未进行固定组件进行有效固定, 现场整改. 2. 因屋面风力较大, 暂时停止屋面施工.				
协调内容或其他					
记录人	耐博文		总监签阅	任仲峰	

