

监 理 日 志

工程名称: 山东滨州国家粮食储备库有限公司 5000 分库式光伏发电项目

日期	2018 年 01 月 10 日 星期三	气候	晴	气温	-10~0℃
监理人员动态:	整理设计. 现场巡视.	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	组件安装. 电缆敷设.				
施工机械动态:	吊车.				
施工进度情况	1. 2-6 排组件安装完成 60%, 约 15 人施工。 2. 西侧 9 栋棚进行电缆敷设工作, 约 15 人施工。 3. 26-27 排. 28-29 排. 30-31 排 32 排支路架设. 约 15 人。				
检查发现的问题	1. 围挡内较大, 未进行安全防护。 2. 吊运过程未拉警戒线。				
处理措施、意见、结果	1. 已发整改通知单。002. 要求整改。 2. 吊运进行安全警戒, 并对围挡进行加固。				
协调内容或其他					
记录人	商博文	总监签阅	任仲峰		

