

监 理 日 志

工程名称: 临沂州国家粮食储备库有限公司5MW分布式光伏发电项目

日期	2018年01月11日 星期一	气候	晴	气温	-11-3°C
监理人员动态: 廖建林 现场巡视			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 组件安装、电缆敷设					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 2-6号组件安装完成100%。现场施工人数8人。 2. 西侧9号桥接电缆敷设累计完成8%。施工人数8人。				
检查发现的问题	1. 个别组件护角未拆除。 2. 施工现场垃圾未集中处理。				
处理措施、意见、结果	1. 已要求现场整改。				
协调内容或其他					
记录人	周博文		总监签阅	仲峰	

