

监 理 日 志

工程名称: 滨州国家粮食储备库有限公司5MW分布式光伏发电项目

日期	2018年01月14日 星期日	气候	晴	气温	-4~7℃
监理人员动态:	整理资料. 现场巡检	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	电缆布线. 支架安装				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 14-16日. 17-19日. 20-22日. 23-25日 支架安装工作, 累计完成安装50%. 施工人数6人. 2. 2-5日. 2-6日 屋面进行4mm²线电缆布线工作, 累计完成80%. 施工人数1人.				
检查发现的问题	1. 28-29日. 30-31日. 32日. 33日 爬梯无护笼. 存在安全隐患. 2. 电缆敷设时施工现场泥孔.				
处理措施、意见、结果	1. 填写监理检查记录表 003. 要求整改. 回复. 2. 对布线泥孔现象要求现场整改.				
协调或其他内容	1#箱变无土地规划许可. 协调沟通.				
记录人	高博文	总监签阅	任伟峰		

