

监 理 日 志

工程名称: 山东滨州国投新能源有限公司5MW分布式光伏发电项目

日期	2018年01月18日 星期四	气候	多云	气温	-6~5℃
监理人员动态:	程旭光 孙	现场巡视	材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	支架安装	电缆沟回填			
施工机械动态:	吊车 1台	顶管机 1台			
施工进度情况	1. 14-16# 17-19# 20-22# 23-25# 组串器安装、组件串接、完80% 施工人数8人 2. 西侧汇流箱、逆变器进行接线工作, 累计完成30%, 施工人数8人 3. 1#逆变器, 二次接线累计完成80% 施工人数5人 4. 电缆沟回填(1#屋顶光伏) 施工人数5人				
检查发现的问题	5. 光伏支架工作, 累计完成10% 施工人数8人 1. 个别部位通信电缆与电力电缆未分开 2. 逆变器未拉接市电				
处理措施、意见、结果	该问题通知单004. 整改落实整改				
协调内容或其他					
记录人	尚博文	总监签阅	任伟峰		

