

监 理 日 志

工程名称: 沛泽州国家粮食储备库 51mw 分布式光伏发电项目

日期	2018 年 01 月 19 日 星期五	气候	晴	气温	5-7°C
监理单位动态:	整理资料, 现场巡检	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	支架安装, 二次接线				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 17-19# 20-22# 屋顶支架全部完成, 14-16#, 23-25# 支架完成 50%. 施工人数 6 人 2. 西侧汇流箱, 逆变器接线完成 80%. 施工人数 2 人 3. 二次接线累计完成 90%. 施工人数 2 人 4. 1# 箱变接线 1 人				
检查发现的问题	5. 外线接管工作累计完成 30%. 施工人数 8 人 1. 电缆绝缘层剥线太长。				
处理措施、意见、结果	督促监理及时要求整改。				
协调内容或其他					
记录人	尚博文	总监签阅	任仲峰		

