

监 理 日 志

工程名称: 山东滨州国家粮食储备库有限公司 5MW分布式光伏发电项目.

日期	2018年01月20日 星期六	气候	晴	气温	-5~5℃
监理人员动态:	整理资料, 现场巡查	材料进场、取样见证、合格情况: 124×41×2.0(圆套) 为: 2MW.			
施工方人员动态:	支架安装, 二次接线				
施工机械动态:	货车1辆				
施工进度情况	1. 14-16#屋面支架安装完成, 累计完成安装100%, 施工人员7人. 2. 9#、10#、11#、12#、2-3#、2-4#、2-5#、2-6#屋面组串接线自检. 合格. 3. 开发站二次接线累计完成100%, 箱变电缆敷设100%. 施工人员4人. 4. 电缆沟回填累计完成100%. 施工人员3人. 5. 外线施工累计完成50%, 施工人员8人.				
检查发现的问题	1. 2-5#屋面-组串市电互检有问题. 2. 屋面较滑. 要求施工方组织进行安全技术交底.				
处理措施、意见、结果	1. 要求排查整改问题, 并组织进行安全技术交底.				
协调内容或其他					
记录人	梅博文		总监签阅	任仲峰	

