

监 理 日 志

工程名称: 山西大同市平城电力有限公司 500kV 分布式光伏发电项目

日期	2018年01月22日 星期一	气候	小雪	气温	-10.~2℃
监理人员动态: 整理资料. 现场巡视 施工方人员动态: 自动化调试. 施工机械动态: /			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	1. 因降雪影响, 屋面作业暂停一天. 2. 升压站自动化厂家对通信进行调试. 施工人数2人. 3. 2#箱变电缆头制作及接线. 施工人数4人.				
检查发现的问题	1. 自热热缩管保护不充分.				
处理措施、意见、结果	1. 已整改.				
协调内容或其他					
记录人	杨明文		总监签阅	倪峰.	

