

监 理 日 志

工程名称: 山东滨州国家粮库5MW分布式光伏发承包项目.

日期	2018年01月24日 星期三	气候	晴	气温	-12--3℃
监理人员动态: 整理资料. 现场巡检.		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 电缆放线.					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	1. 14-16#屋面进行4mm ² 线敷设工作. 累计完成90%. 施工人数6人. 2. 17-19#屋面进行组件安装工作. 累计完成6%. 施工人数10人.				
检查发现的问题	1. 屋面组件间距过小, 有遮挡阴影. 2. 4mm ² 线线卡处打结, 影响发包.				
处理措施、意见、结果	已发整改通知单.				
协调内容或其他					
记录人	高博文		总监签阅	任仲峰	

