

监 理 日 志

工程名称: 渭川粮库有限公司 5mw 分布式光伏发电项目.

日期	2018 年 11 月 26 日 星期五	气候	小雪	气温	-12 - -3℃
监理人员动态:	杨进科 现场巡视	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	刘伟				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 23-25# 屋面进行组件安装工作, 累计完成 40%. 施工人员 8 人. 2. 32# 屋面进行支架安装工作. 累计完成 30%. 施工人员 10 人. 3. 17-19# 屋面进行直流电缆敷设工作. 累计完成 50%. 施工人员 5 人.				
检查发现的问题	1. 施工人员未佩戴安全帽. 2. 光伏支架电缆皮未清理.				
处理措施、意见、结果	现场口头整改.				
协调内容或其他	与业主、施工方、设计院等协商西北区光伏屋面组件追光事宜. 形成会议纪要.				
记录人	杨进科	总监签阅	任仲峰		

