

监 理 日 志

工程名称: 山东滨州国家粮食储备库5000吨分布式光伏发电项目

日期	2018年01月30日 星期二	气候	晴	气温	-10.~0℃
监理单位动态:	整理资料: 现场巡检	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	支架安装				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 26-27#屋面进行支架安装工作, 累计完成50%. 施工人员4人 2. 2-1#、2-2#屋面进行支架安装工作, 累计完成30%. 施工人员18人 3. 施工区域进行垃圾清理工作. 施工人员3人				
检查发现的问题	1. 屋面平整度不够, 支架悬空严重.				
处理措施、意见、结果	联系设计院联系, 出具设计方案.				
协调内容或其他					
记录人	傅文	总监签阅	仰峰		

