

监 理 日 志

工程名称: 山东滨州国家粮食储备库500kV变电站工程

日期	2018年01月03日 星期三	气候	晴	气温	-11--1℃
监理人员动态:	整理资料: 现场巡视		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	支架安装				
施工机械动态:	吊车				
施工进度情况	1. 26-27断面进行支架安装工作, 累计完成100%, 施工人数6人. 2. 2-11#、2-21#断面进行支架安装工作, 累计完成60%, 施工人数18人. 3. 9#、10#、11#、12#断面预制压块吊运工作, 累计完成100%, 施工人数6人. 4. 外线电缆穿管工作累计完成30%, 施工人数5人.				
检查发现的问题	1. 个别支架地梁安装弯曲度太大. 2. 个别部位特检加固不到位.				
处理措施、意见、结果	要求现场整改.				
协调内容或其他					
记录人	陈博文	总监签阅	倪仰峰		

