

监 理 日 志

工程名称: 山东滨州国家粮库500kV变电站工程

日期	2018年02月02日	星期	晴	气候	回	气温	-10-1℃
监理人员动态:	赵继科. 现场巡视			材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	刘振安 组件安装						
施工机械动态:	吊车						
施工进度情况	1. 26-27#屋面组件安装. 累计完成安装25%. 施工人数8人. 2. 2-1#. 2-2#屋面支架安装. 累计完成安装90%. 施工人数20人. 3. 2-3#. 2-4#屋面预制快吊工作. 累计完成10%. 施工人数5人. 4. 外线电缆穿管工作累计完成100%. 施工人数6人.						
检查发现的问题	1. 26-27#. 28-29#. 30-31#屋面坡度较大, 未进行安全保护. 2. 压块模型螺母卡位不到位.						
处理措施、意见、结果	下发监理通知单. 要求整改.						
协调内容或其他	供电公司来施工现场进行打桩工作.						
记录人	高博文			总监签阅	任仲峰		

