

监 理 日 志

工程名称: 山东滨州国家粮食有限公司 5MW分布式光伏发电项目

日期	2018年02月23日 星期六	气候	晴	气温	-12-0℃
监理单位动态:	检查资料. 现场巡检.	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	组件安装. 支架安装.				
施工机械动态:	吊车.				
施工进度情况	1. 2-11. 2-24屋面组件吊装. 累计完成吊装100%. 施工人数4人. 2. 30-31井架面支架安装. 累计完成50%. 施工人数6人. 3. 23-25井架面组件安装. 累计完成100%. 施工人数10人. 5人直流电缆布线工作.				
检查发现的问题	1. 屋面未进行安全防护. 2. 接地网铁束进行防腐处理.				
处理措施、意见、结果	口头提醒整改.				
协调内容或其他					
记录人	商敬	总监签阅	任仲峰		

