

监 理 日 志

工程名称: 山东滨州博兴县经济开发区500kV变电站新建输电线路工程

日期	2018年12月05日 星期一	气候	晴	气温	-12-0℃
监理人员动态:	赵强、王强、刘强	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	孙永强、王强、刘强				
施工机械动态:	吊车				
施工进度情况	1. 2-1#、2-2#塔基进行组塔架立工作, 架立完成60%, 施工人数4人。 2. 3#塔基进行架立工作, 架立完成100%, 施工人数8人。 3. 11-1#塔基进行架立工作, 架立完成80%, 施工人数7人。				
检查发现的问题	1. 塔基人员未按规定佩戴安全带。 2. 塔基作业人员未佩戴安全帽。 3. 组塔架立时, 塔基人员未按规定站位。				
处理措施、意见、结果	要求施工单位进行安全技术交底。				
协调内容或其他					
记录人	孙博文	总监签阅	孙博文		

