

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 03 月 16 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 8℃

工程名称: 山东滨州粮食储备库有限公司 5MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡检 2-1#、2-4#屋面压块楔形螺母矫正工作, 要求螺母必须充分卡在 u 型钢内, 严禁矫正时踩踏组件面板。 2、巡检 2-1#屋面部分桥架安装工作, 桥架未进行跨接, 要求进行整改。 3、整理监理资料, 督促施工单位进行资料报审。对部分报审资料签字审核。 4、学习电气安装工程 2016 版。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	宝胜建设有限公司	1、2-1#、2-4#屋面压块楔形螺母矫正工作, 施工人数 8 人。 2、桥架安装 2 人。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		雷博文
记录人: 雷博文		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):