

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 03 月 27 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 23℃

工程名称: 山东滨州粮食储备库有限公司 5MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、施工方联合厂家、调试单位对设备进行自检,并出具书面报告。 2、整理监理资料,对部分报审资料签字审核。 3、学习电气安装工程 2016 版。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	宝胜建设有限公司	1、调试人员 5 人
其 它 事 项	出具书面跳闸原因分析,并上报供电公司,再次申请送电,已累积跳闸 5 次	
本日现场监理人员		雷博文
记录人:雷博文		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):