

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 11 月 24

天气: 晴

星期: 五

气温: 1~15°

工程名称: 西安杭泰沃斯特航空基地光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视现场施工人员进行电缆沟破路施工，因切割路面机器电池问题影响施工，要求项目进行更换电池确保施工顺利进行，并要求施工人员注意安全检查安全用品使用情况基本合格， 2、下午电缆到货一盘由德仕项目配送至本项目外观良好。 3、业主施工及我方进行现场图纸会审确保明日施工顺利进行。		
4	施工单位	施工内容及进度	
	甘 肃 海 霖 电 力 工 程 有 限 公 司	破路施工 2 人 材料整理 2 人	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		杨铃铃	
记录人： 杨铃铃		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	

