

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2017年 11月 26 天气: 晴  
星期: 天 气温: 1~15°  
工程名称: 西安杭泰沃斯特航空基地光伏发电项目

监理工作情况	<p>1、巡视现场爬梯加工焊接作业, 检查现场临时用电, 满足一机一闸一箱要求, 但现场未设置警示标识及灭火器, 通知现场管理抓紧落实。</p> <p>2、巡视爬梯焊接质量, 部分区域未焊漏焊现场, 以现场要求整改, 并要求清理焊缝, 做好防腐及喷漆施工。</p> <p>3、下午通讯设备到场检查外观良好, 合格证及质量报告未见。</p>	
4	施工单位	施工内容及进度
	甘肃海霖电力工程有限公司	破路施工 2 人 材料整理 2 人 爬梯焊接一人 焊机一台 下料一人
其它事项		
本日现场监理人员	杨铃铃	
记录人: 杨铃铃	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	