

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 11月 27 天气: 晴
星期: 一 气温: 1~15°
工程名称: 西安杭泰沃斯特航空基地光伏发电项目

监理工作情况	1、巡视现场爬梯焊接作业, 检查现场临时用电, 满足一机一闸一箱要求, 爬梯安装吊车吊装时吊车周围按照昨日要求以设置警戒线, 但施工人员安全帽等防护用品未佩戴, 以现场要求施工管理人员购买, 经检查下午全部配齐。 2、检查现场电缆沟施工, 局部深部不够以现场要求加深。	
4	施工单位	施工内容及进度
	甘肃海霖电力工程有限公司	破路施工 2 人 材料整理 2 人 爬梯安装 5 人 吊车一台
其它事项		
本日现场监理人员	杨铃铃	
记录人: 杨铃铃	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	

