

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2017年 11月 28 天气: 晴  
星期: 二 气温: 1~15°  
工程名称: 西安杭泰沃斯特航空基地光伏发电项目

监理工作情况	<p>1、巡视现场施工人员进行预埋钢管焊接施工,发现管口未作喇叭口及钝化处理,以现场要求整改,检查钢管规格及焊接质量,要求焊口清洁口防腐处理。</p> <p>2、巡视现场电缆沟开挖除局部地区因下部有厂区管道外,基本达到设计要求对不能达标的地方进行加厚钢管安装及混凝土浇筑。</p> <p>3、召开现场安全会议,整理监理资料上传监理云。</p>	
4	施工单位	施工内容及进度
	甘肃海霖电力工程有限公司	电缆沟施工 6 人 挖机 1 台 钢管焊接 3 人 屋面夹具定点放线 3 人
其它事项		
本日现场监理人员	杨铃铃	
记录人: 杨铃铃	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	

