

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 11月 29 天气: 晴
 星期: 三 气温: 1~15°
 工程名称: 西安杭泰沃斯特航空基地光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、巡视现场施工人员进行电缆沟夯实及墙面桥架开孔焊接支架施工为加快工期保证质量现场墙面桥架进行地面整体固定后，吊装安装，检查链接片及加固螺栓安装符合图纸设计及规范要求。</p> <p>2、巡视现场开关柜基础施工检查垫层网片绑扎及钢筋型号符合图纸设计，并要求施工单位在浇筑垫层前确定接地极位置进行安装，图纸设计开关柜内部四点接地。</p> <p>3、巡视德仕项目倒送电因天气阴 1#逆变电压低无法启动，明日继续调试。</p>	
4	施工单位	施工内容及进度
	甘肃海霖电力工程有限公司	路面夯实 浇筑 5 人完成 70% 开关柜基础 施工 5 人垫层浇筑完毕 屋面桥架完成 80% 家具安装 5 人
其它 事 项		
本日现场 监 理 人 员	杨铃铃	
记录人: 杨铃铃	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	

