

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 11 月 30 天气: 晴
 星期: 四 气温: 1~15°
 工程名称: 西安杭泰沃斯特航空基地光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视现场施工人员进行桥架安装，部分连接片处螺栓紧固不到位及少上螺栓，现场要求连接片处螺栓全部上满按图施工并二次紧固，巡视现场 3#屋面夹具安装确定立柱转接件位置，要求紧固一步到位，局部地区进行检查，暂未发现紧固不到位情况。 2、现场支架到货，现场采用镀锌支架，质量报告及合格证未见，以通报业主，现场吊装警戒线安全警示牌齐全。		
4	施工单位	施工内容及进度	
	甘 肃 海 霖 电 力 工 程 有 限 公 司	桥架吊装 支架吊装 7 人 3#屋面夹具安装 8 人完成 100%	
其 它 事 项			
本日现场监理人 员		杨铃铃	
记录人: 杨铃铃		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	

