

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 12 月 01 天气: 晴
星期: 五 气温: 1~15°
工程名称: 西安杭泰沃斯特航空基地光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视现场, 施工人员进行开关柜基础实心砖砌体, 发现预埋线管未做钝化处理, 现场要求进行穿线管喇叭口施工, 防止划伤电缆。 2、巡视现场 4 号 屋面夹具安装图纸设计夹具安装位置与厂房横梁保持一致, 现场按图施工夹具无法与厂房横梁保持一致, 沟通设计后四方决定夹具位置稍微变动与厂房横梁一致。		
4	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	甘 肃 海 霖 电 力 工 程 有 限 公 司	屋面支架吊装 4 人 4#屋面夹具安装 8 人完成 80% 墙面桥架安装完成 60%	
其 它 事 项			
本 日 现 场 监 理 人 员		杨 铃 铃	
记 录 人: 杨 铃 铃		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字) :	

